



PROVINCIA
DI CHIETI

Provincia di Chieti

Settore 2

Viabilità, Edilizia Scolastica, Pianificazione Territoriale
EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI: RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IL LICEO CLASSICO "L.V. PUDENTE", IN VIA DANTE G. ROSSETTI 3, NEL COMUNE DI VASTO (CH)

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici .

(Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88)

Intervento n. 00612ABR046

-Adeguamenti diversi, volti alla riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali presso il Liceo Classico "L. V. Pudente" in Via Dante G. Rossetti, 3 nel Comune di Vasto (CH) - Prov. di Chieti

Importo finanziato : € 120.000.000 - C.U.P: D36E12001110001

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Michele ZULLI

PROGETTISTA: Ing. Fabio Rullo

MUSAIKON Architettura&Ingegneria, via G. Sigismondi 1, 66034 Lanciano (CH)

0872 49210 - 328 94 37 475 - fabiorullo.musaikon@gmail.com

COLLABORATORI INTERNI:

Visto: IL DIRIGENTE: Dott. Ing. Carlo CRISTINI

DATA: 26 novembre 2015

Descrizione	Durata	Inizio	MAG 2016							GIU 2016							LUG 2016													
			D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D	D	L	M	G	V	S	D
Diagramma di Gantt	100/143	01/03/2016	[Gantt bar from 01/03/2016 to 01/07/2016]																											
Allestimento cantiere	1/1	01/03/2016	[Gantt bar from 01/03/2016 to 01/03/2016]																											
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	1/1	01/03/2016	[Gantt bar from 01/03/2016 to 01/03/2016]																											
1.1a Ripristino int. ammalorato su uscita di emergenza - impermeabilizzazione copertura	3/3	02/03/2016	[Gantt bar from 02/03/2016 to 04/03/2016]																											
1.1b Demolizione e rifacimento di intonaco	3/5	05/03/2016	[Gantt bar from 05/03/2016 to 09/03/2016]																											
2.4 Demolizione e rifacimento di intonaco su muro di sostegno parapetto - Uscita di emergenza ex biblioteca	2/2	09/03/2016	[Gantt bar from 09/03/2016 to 11/03/2016]																											
3.2 Demolizione di tramezzi instabili (ex biblioteca)	4/6	11/03/2016	[Gantt bar from 11/03/2016 to 15/03/2016]																											
2.8 Sistemazione arredi sportivi non adeguatamente ancorati	1/1	17/03/2016	[Gantt bar from 17/03/2016 to 17/03/2016]																											
2.6 Rinforzo strutturale della pensilina	3/5	18/03/2016	[Gantt bar from 18/03/2016 to 22/03/2016]																											
2.2 Demolizione e ricostruzione muro sostegno parapetto	7/9	23/03/2016	[Gantt bar from 23/03/2016 to 30/03/2016]																											
7.2 Ripristino della pavimentazione ammalorata su via di fuga (uscita prin)	4/6	01/04/2016	[Gantt bar from 01/04/2016 to 05/04/2016]																											
3.5 Consolidamento muratura (scala atico)	2/2	07/04/2016	[Gantt bar from 07/04/2016 to 09/04/2016]																											
2.1 Realizzazione ancoraggi e corrimano su parapetto scala interna	2/4	09/04/2016	[Gantt bar from 09/04/2016 to 13/04/2016]																											
3.1 Demolizione e ricostruzione di tramezzi gravemente lesionati	6/8	13/04/2016	[Gantt bar from 13/04/2016 to 19/04/2016]																											
7.1 Ripristino della pavimentazione ammalorata su via di fuga (atico pr e pp)	3/3	21/04/2016	[Gantt bar from 21/04/2016 to 23/04/2016]																											
3.4 Chiusura spazio sottostante la rampa della scala	4/4	26/04/2016	[Gantt bar from 26/04/2016 to 30/04/2016]																											
3.3 Realizzazione di giunti su tramezzature	4/6	30/04/2016	[Gantt bar from 30/04/2016 to 05/05/2016]																											
3.6 Rifacimento intonaco (corridoio)	2/2	06/05/2016	[Gantt bar from 06/05/2016 to 08/05/2016]																											
2.3 Revisione generale del parapetto della scala d'ingresso	2/2	11/05/2016	[Gantt bar from 11/05/2016 to 13/05/2016]																											
2.5 Realizzazione scala a chiocciola - copertura	1/1	13/05/2016	[Gantt bar from 13/05/2016 to 13/05/2016]																											
5.1 Ancoraggio delle scafofature	2/4	14/05/2016	[Gantt bar from 14/05/2016 to 18/05/2016]																											
4.1a Sostituzione delle soglie ammalorate	3/3	18/05/2016	[Gantt bar from 18/05/2016 to 21/05/2016]																											
4.1b Messa in opera di nuove scossaline	7/11	21/05/2016	[Gantt bar from 21/05/2016 to 31/05/2016]																											
4.2 Rimozione del rivestimento esterno in mattoni e realizzazione intonaco	23/32	01/06/2016	[Gantt bar from 01/06/2016 to 23/06/2016]																											
2.7a Impermeabilizzazione della copertura	1/1	05/07/2016	[Gantt bar from 05/07/2016 to 05/07/2016]																											
2.7b Ripristino dei coprifanti ammalorati	2/2	06/07/2016	[Gantt bar from 06/07/2016 to 08/07/2016]																											
6.1 Ancoraggio delle macchine nella centrale termica	6/9	08/07/2016	[Gantt bar from 08/07/2016 to 14/07/2016]																											
6.2 Messa in sicurezza del tubo del gas (centrale termica)	1/1	19/07/2016	[Gantt bar from 19/07/2016 to 19/07/2016]																											
Smobilizzo cantiere	2/2	20/07/2016	[Gantt bar from 20/07/2016 to 22/07/2016]																											
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione	2/2	20/07/2016	[Gantt bar from 20/07/2016 to 22/07/2016]																											