




Committente: Amministrazione Provinciale di Chieti		Operatore: E. Beqiraj		Quota s.l.m.: 750,0 M		N° S 4				
Opera: Relazione geotecnica		Perforazione: Rotazione		Data inizio: 26/09/12		Metri: 4.0				
Località: Km 23+350 Taranta Peligna (CH)		Rivestimento: No		Data fine: 26/09/12		Scala: 1: 100				
Cantiere: Lavori di messa in sicurezza S.R. 84 Frentana		Campionatore: N.U.		Geologo: Stefano Dal Pozzo						
Profondità (m)	Potenza (m)	Stratigrafia	CARATTERISTICHE GEOGNOSTICHE	Falda (m)	Pocket Penetrometer (Kg/cm ²) 2-3-4-5->R	Piezometro	Rivestimento	N° S.P.T.	Campione (m)	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
0.0	1.0		Muro in pietrame cementato							
1.0	N.D.		Roccia calcarenitica fratturata in superficie e compatta in profondità					>50		
4.0			FONDO FORO							